

**CITTÀ di AVOLA**  
(Provincia di Siracusa)

**ORIGINALE DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

N. 57 DEL REGISTRO

DATA 31.03.2017

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'J' or 'G', is located on the right side of the page.

**OGGETTO: Lavori di adeguamento della scuola media statale "G. Bianca" in Avola.**  
*PO FERS Sicilia 2007/13 - Asse VI - Linea d'intervento 6.1.1.3.*  
C.U.P.: G66E11000290002 - Codice "CARONTE: SI\_1\_8099"  
**Approvazione atti finali progetto.**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

### PREMESSO

CHE lo scrivente arch. Antonino Caleca è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, con determinazione del Capo Settore 3 n. 12 del 19/04/2016, a causa della posizione in congedo per aspettativa del precedente RUP arch. Gaetano Brex;

CHE giusta determinazione del Segretario generale del Comune n. 16 del 23/11/2011, è stato aggiudicato il servizio di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del progetto di adeguamento della scuola media statale "G. Bianca" all'ing. Salvatore Castaldo di Agrigento, che ha stipulato il relativo disciplinare d'incarico in data 09/05/2012;

CHE giusta deliberazione della G.M. n. 240 del 15.12.2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento della scuola media statale "G. Bianca" in Avola dell'importo complessivo di € 1.500.000,00 inserito nel PISU "Nuova Hybla" approvato con Delibera di G.M. n. 130 del 13/04/2010;

CHE l'intervento veniva finanziato giusto D.R.S. n. 1053 del 30/03/2012, registrato alla Corte dei Conti in data 25/05/2012, Reg. 1, fg. 43, con cui è stato finanziato per € 1.350.000,00 (a valere sulla Linea d'intervento 6.1.1.3. del PO FERS 2007/2013);

CHE il Segretario generale del Comune, in seguito alle procedure di gara, con determinazione n. 4 del 11/02/2013 ha aggiudicato definitivamente i lavori di adeguamento alla ditta RECOOP S.r.l. di Torrenova (ME) che ha offerto il ribasso del 27,9389%, (pari ad € 293.773,58) per l'importo contrattuale di € 784.932,62 oltre IVA al 10% per € 78.493,26 e quindi per complessivi € 863.425,88.

CHE l'esecutore ha stipulato il relativo contratto d'appalto in data 29.04.2013 Rep. N. 3065, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Noto il 06/05/2013 al n. IT2475;

CHE i lavori in oggetto sono stati consegnati con il 1° verbale di consegna frazionata in data 13/05/2013 relativamente ad una sola e limitata area della scuola;

CHE in data 14/06/2013, con il verbale di consegna frazionata dei lavori N. 2, sono stati consegnate parzialmente altre aree della Scuola;

CHE infine, in data 02/08/2013, con verbale di consegna frazionata dei lavori N. 3 è stata effettuata l'ultima consegna dei lavori e pertanto il termine per ultimare i lavori, come previsto dall'art. 14 del capitolato speciale d'appalto, è fissato nel giorno 10/05/2014.

CHE con determinazione del dirigente Area 4 del 24/01/2014, n. 5 è stata approvata la Perizia di variante migliorativa proposta dall'esecutore il cui Atto aggiuntivo è stato sottoscritto il 21/02/2014 e registrato all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello (ME) il 28/04/2014, al n° 662, Serie 3;

CHE con determinazione del dirigente Area 4 del 11/04/2014, n. 59 è stata approvata la Perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori il cui Atto di sottomissione è stato sottoscritto il 23/04/2014 e registrato all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello (ME) il 28/04/2014, al n° 661, Serie 3;

CHE il termine per l'esecuzione dei lavori con il citato atto di sottomissione è stato prorogato al 9 giugno 2014;

CHE a seguito di tre sospensioni dei lavori il termine di ultimazione è stato prorogato al giorno 04/08/2014;

CHE l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 04/08/2014 per come comunicato dall'impresa in data 06/08/2014;

CHE in data 07/08/2014 il direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Ultimazione Lavori a meno di opere di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, assegnando, a norma dell'art. 199, comma 2 del DPR 207/2010, giorni 60 (sessanta) per ultimarli, quindi entro il 04/10/2014;

CHE in data 04/10/2014 in contraddittorio con l'impresa il direttore dei lavori ha redatto il Verbale di Costatazione ed accettazione dell'effettiva esecuzione delle opere di piccola entità impartite all'impresa dal Certificato di Ultimazione Lavori;



CHE in data 24/10/2014 il direttore dei lavori ha redatto lo Stato finale dei lavori;

A seguito di redazione dello stato finale è scaturito il seguente quadro economico:

<b>SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 1.186.015,20</b>
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,523426% sui lavori)	€ 29.928,22
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.156.086,98
Per ribasso d'asta del 27,9389%	€ 322.997,99
<b>RESTANO I LAVORI AL NETTO</b>	<b>€ 833.088,99</b>
<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 863.017,21</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	
IVA al 10%	€ 86.301,72
Imprevisti residui	€ 550,60
IVA residua	€ 21.568,52
Incentivo ex art. 92, comma 5 D.Lgs 163/06	€ 21.573,48
Spese per indagini geologiche e geologo	€ 17.766,00
Per pubblicazione gara	€ 10.000,00
Competenze progettazione esecutiva, sicurezza e D.L.	€ 126.863,22
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.500,00
Spese per pareri	€ 1.000,00
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 600,00
Per collaudo Amministrativo (iva ed oneri inclusi)	€ 4.274,14
Per collaudi statici (iva ed oneri inclusi)	€ 3.410,71
Conferimento a discarica	€ 18.565,01
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 313.973,40</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO dei Lavori</b>	<b>€ 1.176.990,61</b>

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Avola approvato con Delibera di G.M. 163/2014;

VISTO il Piano per la prevenzione della corruzione, della trasparenza e dell'integrità, triennio 2015/2017, approvato con Delibera di G.M. 12/2015;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme al Piano di riequilibrio finanziario approvato con Delibera di C.C. n. 47/2014;

DATO ATTO che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2017 con accredito della Regione Siciliana su attestazione di spendibilità;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;


### PROPONE

1. Di approvare il Quadro Economico Finale dei *Lavori di adeguamento della scuola media statale "G. Bianca" in Avola*, finanziati con i fondi del PO FESR Sicilia 2007/13 - Asse VI - Linea d'intervento 6.1.1.3 - C.U.P.: G66E11000290002 - Codice CARONTE: SI\_1\_8099;
2. Di approvare la Relazione Conclusiva sulle attività di progetto;

3. Di attestare la congruità e la coerenza delle opere con quanto finanziato con D.R.S. n. 1053 del 30/03/2012;
4. Di dichiarare che il progetto è funzionante, completato e in uso dal 04/10/2014;
5. Di assumersi la responsabilità di quanto previsto:
  - dall'art. 57 del Regolamento (CE) 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni mantenendo l'opera eseguita nei cinque anni successivi al suo completamento con la destinazione d'uso di "Scuola media";
  - dagli art. 8 e 9 del Regolamento CE n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità;
  - il progetto non è soggetto a quanto previsto all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di entrate nette.
6. Di dichiarare di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
7. Di impegnarsi alla corretta conservazione in originale della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese, fino a tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;
8. Di prendere atto che per il presente provvedimento non necessita alcun impegno di spesa dal bilancio comunale;
9. Di dichiarare la Deliberazione immediatamente esecutiva al fine di trasmettere la documentazione, nei termini previsti, al competente Assessorato alle Infrastrutture.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

*(Arch. Antonino Caleca)*




**PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L. 142/1990 recepita con L.R. 48/1991**

In Ordine alla Regolarità Tecnica si esprime **Parere** FAVOREVOLI

Avola, li 30/3/2017

IL CAPO SETTORE

IL CAPO SETTORE II  
POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE  
(Arch. Antonino Caleca)



In Ordine alla Regolarità Contabile si esprime **Parere** favorevole

non oltre a l'ente

Avola, li 30.03.17


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Per l'impegno di spesa **si attesta la copertura finanziaria**, essendo in atto reale ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate (art. 55 L. 142/1990, recepita con L.R. 48/1991)

Avola, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



In ordine alla regolarità dell'atto ed alla sua conformità alla legge ed in esecuzione all'art. 45 comma 2° dello Statuto Comunale, si esprime parere

favorevole

Avola, li 31.03.2017

IL SEGRETARIO GENERALE



## LA GIUNTA MUNICIPALE

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno **TRENTUNO** del mese di **MARZO**  
 alle ore **10-45** e seguenti, in Avola e nella Casa Comunale e nella consueta sala delle  
 adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con  
 l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1.	<b>CANNATA Giovanni Luca</b> Sindaco	X	
2.	GRANDE Massimo V. Sindaco		X
3.	BACCIO Sebastiano Assessore	X	
4.	OLIVA Corrado "	X	
5.	LORETO Simona "		X
6.	CARUSO Sebastiana "	X	
7.	ORLANDO Antonio "	X	
	<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

Presiede il Sindaco Dott. Giovanni Luca Cannata

Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Sebastiana Cartelli

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

VISTA la suesposta proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto:

VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, come recepita dalla L.R. n° 48/91;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

A voti unanimi;

DELIBERA

- 1) Di APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione avanti riportata relativa all'argomento indicato in oggetto;
- 2) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per i motivi indicati nella parte narrativa;
- 3) Che copia della presente deliberazione deve essere trasmessa per quanto di competenza / per conoscenza ai seguenti uffici: Dirigente Area 4, Ufficio Ragioneria, Ufficio URP.

Letto, Approvato e Sottoscritto,

IL SINDACO  
 Dott. Giovanni Luca Cannata

Il Segretario Generale  
 Dott.ssa Sebastiana Cartelli  
Cartelli

## *Disposizione di pubblicazione*

Il sottoscritto Segretario Generale DISPONE che la presente deliberazione venga affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_

---

### *CERTIFICATO DI ESECUTIVITA II*

sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d' Ufficio

#### **ATTESTA**

Che la presente deliberazione

- E** divenuta esecutiva:
  - trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- E** stata dichiarata immediatamente esecutiva;

Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_

## *Certificato di pubblicazione*

Il sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA, su conforme attestazione dell'addetto,  
che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi  
dal                    al

Dalla Residenza Municipale, li

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE