

CITTÀ di AVOLA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 6 DEL REGISTRO

DATA 25-04-2015

OGGETTO: Piano Azione Giovani “Sicurezza e Legalità” – Linea intervento 1 “sport e legalità”

Realizzazione campo polivalente coperto.

CUP: G69B11000210001

CIG lavori: 3219555CD2

Approvazione perizia di variante ai sensi art. 132 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 .

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

- CHE con Delibera di G.M. n. 70 del 08/04/2011 con cui è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione di una struttura polivalente coperta all'interno dell'area dell'ex mercato ortofrutticolo di via S. Lucia;
- CHE l'intervento in oggetto risultava già inserito nel piano triennale OO.PP. 2011/2013, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 30/08/2011.
- CHE per la realizzazione del progetto è stata presentata domanda di finanziamento al Ministero dell'Interno nell'ambito del PON "Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007/2013" - Obiettivo Operativo 2.8 "Diffondere la cultura della legalità"
- CHE con Decreto dell'Autorità di gestione del 03/08/2011 è stato ammesso a finanziamento il progetto per la realizzazione di un impianto polivalente coperto all'interno dell'area dell'ex mercato ortofrutticolo di via S. Lucia in Avola.
- CHE con Determina Dirigenziale area 4 n. 101 del 09/05/2012 è stato aggiudicato il servizio di progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza all'RTP con capogruppo l'arch. Salvatore Paternò;
- CHE giusto Decreto n. 2450 del 05/11/2012 è stato approvato il contratto n. 1191 registrato all'Agenzia delle Entrate di Noto il 16/07/2012 per i servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori per la realizzazione di una struttura polivalente coperta all'interno dell'ex mercato comunale di via S.Lucia (progettazione, Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza) tra il Comune di Avola e l'arch. Salvatore Paternò in qualità di capogruppo dell'RTP aggiudicataria;
- CHE in data 09/11/2012 con nota prot. gen. 47388 l'arch. Salvatore Paternò ha consegnato il progetto esecutivo;
- CHE il dott. Bruno Ventura, istruttore tecnico, è il responsabile unico del procedimento dell'intervento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006;
- Che giusta Delibera di G.M. n.118 del 30/11/2012 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di €. 509.000,00 nonché è stata determinata quale procedura di gara quella "aperta" ex art. 55 del D.Lgs. 163/2006, con aggiudicazione col criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 dello stesso Decreto;
- Vista la determina dirigenziale n. 72 del 13/08/2013 di aggiudicazione definitiva dei lavori alla all'impresa **Gionfriddo Antonello**, con sede in Canicattini Bagni (SR), C.da Valle Pezze n. 3, per l'importo di **€ 291.178,59**, compresi oneri della sicurezza per € 11.787,81, al netto del ribasso d'asta del 28,5332%, secondo il seguente quadro economico:

LAVORI A BASE D'ASTA	€	402.726,76	
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori	€	11.787,81	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	390.938,95	
Ribasso d'asta offerto in sede di gara (28,5332%)	-€	111.547,39	
Totale netto	€	279.391,56	
Oneri della sicurezza	€	11.787,81	
Importo contrattuale	€	291.179,37	€ 291.179,37
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
iva 10%	€	29.117,94	

spese tecniche	€	29.400,00	
art.92 D.lgs 163/2006 –	€	4.500,00	
Imprevisti – 2,756%	€	11.100,56	
manifestazione conclusiva	€	3.000,00	
collaudi	€	5.000,00	
targa celebrativa	€	1.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€	83.118,50	€ 83.118,50
Importo progetto			€ 374.297,86
Economie su gara servizi ingegneria			€ 12.000,00
Economie su gara lavori			€ 122.702,14

Visto il verbale di consegna dei lavori del 10/02/2015 con scadenza contrattuale il 03/08/21015;

Vista la nota della Prefettura di Siracusa prot. 7691/2015/AM del 09/03/2015 ed alla successiva di conferma del 26/03/2015 stesso numero pervenuta il 31/03/2015 a mezzo PEC al prot. 10556/gen.,

Vista l'Ordine di sospensione dei lavori del 27/02/2015

Vista l'Ordinanza cautelare del TAR Catania (sez. IV) n. 00514/2015 con la quale viene disposta la sospensione del provvedimento prefettizio;

Vista l'Ordinanza 00547/2015 Reg.Prov.Cau. e n. 00819/2015 Reg. Ric. con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha respinto l'appello n. 819/2015 R.G. proposto dall' U.T.G. – Prefettura di Siracusa

Visti l'Ordine di servizio di ripresa dei lavori del 24/09/2015, sottoscritto dall'impresa con riserva;

Preso atto che, in seguito al sopralluogo per la ripresa dei lavori, è stato constatato:

- Che ignoti avevano trafugato tutta la griglia di copertura (circa 50mt.) delle caditoie stradali per la raccolta e lo smaltimento delle acque bianche;
- È stata accertata la presenza di un guasto alla rete fognaria interna al piazzale;

Del che si è dato atto nel verbale di ripresa dei lavori e, pertanto, il RUP ha dato ordine al D.L. di redigere una perizia di variante ex art. 132 comma 1 lett. c) Codice per la eliminazione dei pericoli e degli inconvenienti riscontrati;

Che, pertanto il D.L. ha redatto una perizia di variante consegnandola in data 24/11/2015 prot. 41284/gen.

Che gli interventi previsti in perizia consistono in:

- 1) Fornitura in opera di griglia in ferro per la caditoia stradale di raccolta acque bianche;
- 2) Sistemazione della rete fognaria;

CHE la suddetta perizia, risulta composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica
2. Analisi prezzi
3. Elenco Prezzi
4. Computo Metrico estimativo e Quadro Economico
5. Quadro Comparativo di confronto
6. Schema Atto di sottomissione
7. Tavola 1
8. Tavola 2

Che il quadro economico di confronto è il seguente:

	QE Aggiudicazione	QE Variante	Differenze
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA	€ 402.726,76	€ 439.019,06	
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (3% sui lavori)	€ 11.787,81	€ 12.850,09	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 390.938,95	€ 426.168,97	
Ribasso d'asta offerto in sede di gara (28,5332%)	-€ 111.547,39	-€ 121.599,64	

Totale netto	€ 279.391,56	€ 304.569,33	
Oneri della sicurezza	€ 11.787,81	€ 12.850,09	
Importo contrattuale	€ 291.179,37	€ 317.419,42	€ 26.240,05
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
iva 10%	€ 29.117,94	€ 31.741,94	€ 2.624,00
spese tecniche	€ 29.400,00	€ 29.400,00	
art.92 D.lgs 163/2006 –	€ 4.500,00	€ 5.225,85	€ 725,85
Imprevisti – 2,756%	€ 11.100,56	€ 11.100,56	
manifestazione conclusiva	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
collaudi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
targa celebrativa	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
Spese tecniche variante (ribasso 30%)		€ 4.987,94	€ 4.987,94
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 83.118,50	€ 86.468,35	
Importo progetto	€ 374.297,86	€ 403.887,77	€ 34.577,84
Economie su gara servizi ingegneria	€ 12.000,00		
Economie su gara lavori	€ 122.702,14		

Che il valore dei lavori in variante, da sottoscrivere con atto di sottomissione, ammonta ad **€ 26.240,05**, inferiore alla soglia stabilita dall'art. 57 comma 5 del D.Lgs. 163/2006;

Vista la nota prot. 2924/ut del 01/12/2015 con la quale la perizia di variante è stata trasmessa, per l'approvazione, al Responsabile Linea di Intervento del Dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno

Che la differenza di importo progettuale, tra il Quadro economico di aggiudicazione ed il quadro di perizia ammonta ad € 34.577,84 potrà essere prelevato dal cap. 437/5 del Bilancio, in anticipazione per eventuale riconoscimento da parte del Ministero dell'Interno a valere sulle economie di gara;

Che, in caso di riconoscimento dei lavori complementari da parte del Ministero dell'Interno, la somma di **€ 34.577,84**, sarà introitata nel bilancio comunale;

CHE lo scrivente RUP, ai sensi dell'art. 161, comma 8 del DPR n. 207/2010, ha redatto l'apposita relazione sulle cause, condizioni e presupposti della variante proposta, esprimendo parere tecnico favorevole;

Che la presente determinazione risulta conforme al piano di riequilibrio finanziario approvato con Delibera di consiglio comunale n. 47 del 27/08/2014 e che le obbligazioni saranno esigibili entro il 31/12/2016;


RICONOSCIUTA la propria competenza

PROPONE

1. di approvare, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 la perizia di variante relativa ai lavori di realizzazione di un campo polivalente coperto nell'ambito del PAG Sicurezza e Legalità – Linea intervento 1 sport e legalità per l'importo totale di € 403.877,77 di cui € 317.419,42 per lavori (con un incremento contrattuale di € 26.240,05) ed € 86.468,35 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
2. Che la differenza di importo progettuale, tra il Quadro economico di aggiudicazione ed il quadro di perizia ammonta ad € 34.577,84 potrà essere prelevato dal cap. 437/5 del Bilancio, in anticipazione per eventuale riconoscimento da parte del Ministero dell'Interno a valere sulle economie di gara;
3. Che, in caso di riconoscimento di ammissibilità della perizia da parte del Ministero dell'Interno, la somma riconosciuta, sarà introitata nel bilancio comunale;
4. di approvare l'allegato schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'esecutore.

5. di prendere atto che la perizia è stata redatta nel rispetto ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e non altera la sostanza del progetto;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di poter riprendere i lavori e concluderli nei tempi dettati dal Ministero.

IL R.U.P.
(dott. Bruno Ventura)



PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L. 142/1990 recepita con L.R. 48/1991

In Ordine alla Regolarità Tecnica si esprime **Parere Favorevole**

Avola, li _____

IL CAPO SETTORE 4

(Arch. Gaetano Brex)

IL DIRETTORE TECNICO

(Geom. Matteo Basile)

In Ordine alla Regolarità Contabile si esprime **Parere**

Avola, li 25.01.16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Per l'impegno di spesa **si attesta la copertura finanziaria**, essendo in atto reale ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate (art. 55 L. 142/1990, recepita con L.R. 48/1991)

Avola, li 25.01.16

cap. n. 32-5 / C. Imp. n. 5 / 15 x € 34.577,84

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla regolarità dell'atto ed alla sua conformità alla legge ed in esecuzione all'art. 45 comma 4° dello Statuto Comunale, si esprime parere

Avola, li 25-01-2016

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 6 DEL REGISTRO

DATA 26-01-2015

LA GIUNTA MUNICIPALE

L'anno ~~DUEMILAQUINDICI~~ ^{sedici} il giorno ventisei del mese di gennaio
alle ore 13.35 e seguenti, in Avola e nella Casa Comunale e nella consueta sala
delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta
Municipale con l'intervento dei signori:

			PRESENTI	ASSENTI
1.	CANNATA Giovanni Luca	Sindaco	X	
2.	GRANDE Massimo	V. Sindaco	X	
3.	BACCIO Sebastiano	Assessore		X
4.	OLIVA Corrado	"		X
5.	LORETO Simona	"	X	
6.	CARUSO Sebastiana	"	X	
7.	NASTASI Giuseppe	"	X	
	TOTALE		<u>5</u>	<u>2</u>

Presiede il Sindaco Dott. Giovanni Luca Cannata

Partecipa il _____ Segretario del Comune Dott. Massimo Pappalardo.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

VISTA la suestesa proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto;

VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, come recepita dalla
L.R. n° 48/91;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni
addotte in ordine al provvedimento proposto;

A voti unanimi;

DELIBERA

- 1) Di APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione avanti riportata relativa all'argomento indicato in oggetto;
- 2) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per i motivi indicati nella parte narrativa;
- 3) Che copia della presente deliberazione deve essere trasmessa per quanto di competenza / per conoscenza ai seguenti uffici,: Dirigente Area 4, Ufficio Ragioneria, Ufficio URP.

Letto, Approvato e Sottoscritto,

IL SINDACO
Dott. Giovanni Luca Cannata

Il Segretario Generale

Disposizione di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale DISPONE che la presente deliberazione venga affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d' Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- trascorsi 10 giorni dalla data do inizio della pubblicazione;

È stata dichiarata immediatamente esecutiva;

Dalla Residenza Municipale, li

25/01/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal _____
al _____

Avola li _____

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE

Comune di AVOLA

Provincia

Siracusa

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

SCHEMA DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE

OGGETTO

Programma Operativo Nazionale FESR "SICUREZZA PER LO SVILUPPO" -
Obiettivo Convergenza 2007-2013 - Obiettivo Operativo 2

COMMITTENTE

COMUNE DI AVOLA



COMUNE DI AVOLA

(Provincia di Siracusa)

LAVORI: Piano Azione Giovani "Sicurezza e Legalità – linea di intervento 1 "Sport e legalità" – Realizzazione di un impianto polivalente coperto all'interno dell'area ex mercato ortofrutticolo di via Santa Lucia (PON sicurezza 2007/2013).-

CIG lavori 329555CD2 - CUP G69B11000210001.

IMPRESA: GIONFRIDDO Antonello con sede in Canicattini Bagni (SR) alla c.da Valle Pezze n. 3.

CONTRATTO: di appalto rep. n. 3072 del 13/12/2013 e **CONTRATTO AGGIUNTIVO** rep. n. 3074 del 25/09/2014.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E

VERBALE NUOVI PREZZI

(art. 163 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

PREMESSO

- che con contratto d'appalto n. 3072 di rep. del 13/12/2013 e con contratto aggiuntivo n. 3074 di rep. del 25/09/2014 il Comune di Avola ha affidato i lavori in oggetto all'impresa GIONFRIDDO Antonello con sede in Canicattini Bagni (SR) alla c.da Valle Pezze n. 3, per l'importo di €. 279.391,56, al netto del ribasso d'asta del 28,5332% oltre ad €. 11.787,81 per costi per la sicurezza e pertanto per un complessivo pari ad €. 291.179,37;
- che con verbale in data 10/02/2015 vennero consegnati i lavori da ultimarsi in giorni 206 consecutivi, per cui la loro ultimazione doveva avvenire entro il 03/08/2015;
- che con verbale di sospensione redatto in data 27/02/2015 i lavori vennero sospesi per Ordine del R.U.P.;



- che con verbale di ripresa redatto in data 24/09/2015 i lavori vennero ripresi per Ordine del R.U.P.;
- con verbale di sospensione n. 2 redatto in data 16/11/2015 i lavori vennero sospesi a far data 02/10/2015 per Ordine del R.U.P..

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno (.....) del mese di _____ () con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Sig. GIONFRIDDO Antonello, nato a Siracusa il 22/06/1972, codice fiscale GNF NNL 72H22 I754L, che interviene nel presente atto quale Titolare e Direttore Tecnico dell'omonima impresa, con sede in Canicattini Bagni (SR), Contrada Valle Pezze n. 3, Partita I.V.A. 01058370896, appaltatrice dei lavori in oggetto, presa visione per accettazione della perizia di variante redatta dal direttore dei lavori, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa.

Le condizioni sono quelle previste nel contratto d'appalto n. 3072 di rep. del 13/12/2013 e con contratto aggiuntivo n. 3074 di rep. del 25/09/2014, ed agli stessi prezzi unitari in esso contratto elencati oltre a quelli che ora vengono concordati con il presente atto ai quali sarà applicato il ribasso d'asta contrattuale del 28,5332%.

ART. 2

L'importo netto complessivo della perizia di variante ammonta a €. 317.419,42, di cui €. 304.569,33 per lavori al netto del ribasso d'asta contrattuale e €. 12.850,09 per i costi per la sicurezza, oltre €. 31.741,94 per I.V.A. al 10%.

ART. 3

L'importo del presente atto risulta pari a € 26.240,05 (euro ventiseimiladuecentoquaranta/05) come appresso specificato:

Importo lordo dei lavori	€ 439.019,06
Importo per oneri per la sicurezza	€ <u>12.850,09</u>
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 426.168,97
Importo del ribasso d'asta del 28,5332%	€ <u>121.559,64</u>
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 304.569,33
Importo per oneri per la sicurezza	€ <u>12.850,09</u>
Importo complessivo lavori di perizia	€ 317.419,42
Importo di contratto	€ <u>291.179,37</u>
Importo netto atto di sottomissione	€ 26.240,05

ART. 4

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, fissato in giorni 206 (duecentosei), viene prorogato di giorni 25 (venticinque) e pertanto il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 231 (duecentotrentuno).

ART. 5

Ai sensi dell'art. 163 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi, desunti dai Prezzari DEI: Impianti tecnologici gennaio 2012, impianti elettrici dicembre 2011, nuove costruzioni febbraio 2012 e da indagini di mercato e da analisi, tutti da assoggettare al ribasso contrattuale del 28,5332%

ELENCO NUOVI PREZZI

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
NP.130045007A		Voci Finite senza Analisi (Perizia N°1) per pareti di spessore >= 150 mm: C25/30 (Rck 30 N/m ²)		
		EURO CENTOSESSANTA/64	€/mc	160,64
NP.131045012A		per solai pieni di spessore >= 150 mm: C25/30 (Rck 30 N/m ²)		
		EURO CENTOSESSANTAQUATTRO/45	€/mc	164,45

NP.132045031D	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B-50C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: Ø 12 mm			
		EURO UNO/46	€/kg	1,46
NP.133045020B	per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno	EURO VENTISETTE/65	€/ml	27,65
NP.134045024B	per solai e solette piene con travi a spessore: pannelli di legno	EURO VENTINOVE/81	€/mq	29,81
NP.135245006B	Bonifica del piano di posa della fondazione stradale con materiali naturali sciolti compreso la fornitura, lo spandimento, un idoneo costipamento, misurato sul camion prima dello scarico o in cumuli a piè d'opera: con misto di cava	EURO VENTiquATTRO/60	€/mc	24,60
NP.136245009E	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 ÷ 5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici e costipato con appositi rulli; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: sovrapprezzo alle voci a, b, c, per lavori su superfici inferiori a 1000 mq	EURO TRENTACINQUE/00	€/%	35,00
NP.137245009D	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 ÷ 5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici e costipato con appositi rulli; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: sovrapprezzo alle voci precedenti per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti	EURO CINQUANTA/00	€/%	50,00
NP.138245010B	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo in idonei impianti, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal capitolato speciale di appalto; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: per ogni cm in più di spessore	EURO UNO/77	€/mq	1,77
NP.139245010C	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) ottenute con pietrischetto e graniglie			

		avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n ° 34), confezionato a caldo in idonei impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal capitolato speciale di appalto; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: sovrapprezzo alle voci precedenti per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti		
		EURO CINQUANTA/00	€/%	50,00
NP.140	245010D	<p>Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n ° 34), confezionato a caldo in idonei impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal capitolato speciale di appalto; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: sovrapprezzo alle voci a, b, per lavori su superfici inferiori a 1000 mq</p> <p>EURO TRENTACINQUE/00</p> <p>Voci Finite con Analisi (Perizia N°1)</p>	€/%	35,00
NP.141	FOGNATURA	Realizzazione rete fognante esterna al campo polivalente.	EURO €/corpo	12.349,00
		DODICIMILATRECENTOQUARANTANOVE/00		
NP.142	CANALETTE	Ripristino canaletta acque piovane.	EURO €/corpo	13.966,00
		TREDICIMILANOVECENTOESSANTASEI/00		
NP.143	ALLACCIO	Allaccio alla rete idrica esistente.	EURO €/corpo	1.962,00
		EURO MILLENOVECENTOESSANTADUE/00		

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'approvazione della perizia nei termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto come per legge dalle parti come appresso.



L'APPALTATORE
Ditta Gionfriddo Antonello
 C.da Valle Pezze/3
 BAGNY (SR)
 P.Iva 01358370896
 C.F.: GNF>NNL 72H221754L